

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
 ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 DATA BASE: 05/2022 - DESONERADA

Processo nº 23006.013645/2022-71

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Custo Total (R\$) | CRONOGRAMA (EM MESES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % |
| 1 | PROJETOS | 31.250,40 | 15.625,20 | 50,00% | 15.625,20 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 | PROJETOS | 31.250,40 | 15.625,20 | 50,00% | 15.625,20 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS | 48.051,46 | 22.672,89 | 47,18% | 15.910,63 | 33,11% | 1.082,27 | 2,25% | 1.082,27 | 2,25% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.303,40 | 15,20% |
| 2.1 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 14.606,80 | 7.303,40 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | 7.303,40 | 50,00% |
| 2.2 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 30.738,98 | 15.369,49 | 50,00% | 15.369,49 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | DEMOLIÇÃO | 2.705,68 | | | 541,14 | 20,00% | 1.082,27 | 40,00% | 1.082,27 | 40,00% | | | | | | | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | 3.609,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 722,00 | 20,00% | 1.444,00 | 40,00% | 1.444,00 | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | VERGAS E CONTRAVERGAS E CINTAS | 3.609,99 | | | | | 722,00 | 20,00% | 1.444,00 | 40,00% | 1.444,00 | 40,00% | | | | | | | | |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 68.895,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.493,58 | 2,17% | 23.642,07 | 34,32% | 19.483,02 | 28,28% | 20.861,09 | 30,28% | 3.415,79 | 4,96% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | ALVENARIA TRRF | 3.335,70 | | | | | 833,93 | 25,00% | 833,93 | 25,00% | 833,93 | 25,00% | 833,93 | 25,00% | | | | | | |
| 4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS | 1.649,14 | | | | | 659,66 | 40,00% | 659,66 | 40,00% | 329,83 | 20,00% | | | | | | | | |
| 4.3 | GESSO ACARTONADO | 8.539,48 | | | | | | | | | 1.707,90 | 20,00% | 3.415,79 | 40,00% | 3.415,79 | 40,00% | | | | |
| 4.4 | SELAGEM CORTA FOGO HORIZONTAL E VERTICAL (PAREDE E SHAFT) | 55.371,23 | | | | | | | 22.148,49 | 40,00% | 16.611,37 | 30,00% | 16.611,37 | 30,00% | | | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | 90.999,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.099,99 | 10,00% | 18.199,98 | 20,00% | 27.299,96 | 30,00% | 18.199,98 | 20,00% | 18.199,98 | 20,00% | 18.199,98 | 20,00% |
| 5.1 | PORTAS | 90.999,88 | | | | | | | 9.099,99 | 10,00% | 18.199,98 | 20,00% | 27.299,96 | 30,00% | 18.199,98 | 20,00% | 18.199,98 | 20,00% | 18.199,98 | 20,00% |
| 6 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO | 118.042,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17.386,57 | 14,73% | 17.386,57 | 14,73% | 25.163,92 | 21,32% | 25.163,92 | 21,32% | 25.163,92 | 21,32% | 7.777,35 | 6,59% | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | TUBOS E CONEXÕES EM COBRE E OUTROS MATERIAIS PARA SPRINKLER | 34.995,81 | | | | | 6.999,16 | 20,00% | 6.999,16 | 20,00% | 6.999,16 | 20,00% | 6.999,16 | 20,00% | 6.999,16 | 20,00% | | | | |
| 6.2 | TUBOS E CONEXÕES E OUTROS ACESSÓRIOS PARA HIDRANTES | 51.937,05 | | | | | 10.387,41 | 20,00% | 10.387,41 | 20,00% | 10.387,41 | 20,00% | 10.387,41 | 20,00% | 10.387,41 | 20,00% | | | | |
| 6.3 | EXTINTORES | 31.109,40 | | | | | | | | | 7.777,35 | 25,00% | 7.777,35 | 25,00% | 7.777,35 | 25,00% | 7.777,35 | 25,00% | | |
| 7 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 418.000,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 37.336,54 | 8,93% | 55.983,72 | 13,39% | 63.296,61 | 15,14% | 124.550,92 | 29,80% | 106.731,92 | 25,53% | 28.444,58 | 6,80% | 1.656,34 | 0,40% |
| 7.1 | ELETRODUTOS E CONDULETES | 160.303,56 | | | | | 32.060,71 | 20,00% | 32.060,71 | 20,00% | 32.060,71 | 20,00% | 32.060,71 | 20,00% | 32.060,71 | 20,00% | | | | |
| 7.2 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | 26.379,15 | | | | | 5.275,83 | 20,00% | 5.275,83 | 20,00% | 5.275,83 | 20,00% | 5.275,83 | 20,00% | 5.275,83 | 20,00% | | | | |
| 7.3 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS | 18.928,00 | | | | | | | | | 3.785,60 | 20,00% | 5.678,40 | 30,00% | 5.678,40 | 30,00% | 3.785,60 | 20,00% | | |
| 7.4 | ALARME DE INCÊNDIO | 186.471,74 | | | | | | 18.647,17 | 10,00% | 18.647,17 | 10,00% | 74.588,70 | 40,00% | 55.941,52 | 30,00% | 18.647,17 | 10,00% | | | |
| 7.5 | CENTRAL DE ALARME | 17.636,49 | | | | | | | | | 3.527,30 | 20,00% | 5.290,95 | 30,00% | 5.290,95 | 30,00% | 3.527,30 | 20,00% | | |
| 7.6 | INTERLIGAÇÃO - CENTRAL DE ALARME | 8.281,68 | | | | | | | | | | 1.656,34 | 20,00% | 2.484,50 | 30,00% | 2.484,50 | 30,00% | 1.656,34 | 20,00% | |
| 8 | REVESTIMENTOS | 2.414,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% |
| 8.1 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 2.414,43 | | | | | | | | | | | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% | 603,61 | 25,00% |
| 9 | PINTURAS E TEXTURAS | 6.872,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% |
| 9.1 | PINTURAS DE PAREDES E TETOS | 6.872,87 | | | | | | | | | | | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% | 1.718,22 | 25,00% |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 59.031,50 | 2.868,53 | 4,86% | 2.362,03 | 4,00% | 4.345,77 | 7,36% | 8.137,03 | 13,78% | 9.556,31 | 16,19% | 14.994,81 | 25,40% | 11.671,92 | 19,77% | 4.250,11 | 7,20% | 844,99 | 1,43% |
| SUBTOTAL 1 - itens 1 a 9 | | R\$ 788.137,46 | 38.298,09 | 4,86% | 31.535,83 | 4,00% | 58.020,97 | 7,36% | 108.638,62 | 13,78% | 127.587,53 | 16,19% | 200.197,72 | 25,40% | 155.833,43 | 19,77% | 56.743,73 | 7,20% | 11.281,56 | 1,43% |
| BDI - 27,12% | | R\$ 213.742,88 | 10.386,44 | | 8.552,52 | | 15.735,29 | | 29.462,79 | | 34.601,74 | | 54.293,62 | | 42.262,03 | | 15.388,90 | | 3.059,56 | |
| SUBTOTAL 1 - itens 1 a 9 com BDI 27,12% | | R\$ 1.001.880,34 | 48.684,53 | 4,86% | 40.088,34 | 4,00% | 73.756,25 | 7,36% | 138.101,41 | 13,78% | 162.189,26 | 16,19% | 254.491,34 | 25,40% | 198.095,46 | 19,77% | 72.132,63 | 7,20% | 14.341,12 | 1,43% |
| SUBTOTAL 2 - item 10 | | R\$ 59.031,50 | 2.868,53 | 4,86% | 2.362,03 | 4,00% | 4.345,77 | 7,36% | 8.137,03 | 13,78% | 9.556,31 | 16,19% | 14.994,81 | 25,40% | 11.671,92 | 19,77% | 4.250,11 | 7,20% | 844,99 | 1,43% |
| BDI - 27,12% | | R\$ 16.009,34 | 777,95 | | 640,58 | | 1.178,57 | | 2.206,76 | | 2.591,67 | | 4.066,59 | | 3.165,42 | | 1.152,63 | | 229,16 | |
| SUBTOTAL 2 - item 7 com BDI 27,12% | | R\$ 75.040,84 | 3.646,48 | 4,86% | 3.002,61 | 4,00% | 5.524,34 | 7,36% | 10.343,79 | 13,78% | 12.147,98 | 16,19% | 19.061,40 | 25,40% | 14.837,34 | 19,77% | 5.402,74 | 7,20% | 1.074,15 | 1,43% |
| TOTAL - itens 1 a 10 | | R\$ 847.168,96 | 41.166,62 | 4,86% | 33.897,86 | 4,00% | 62.366,74 | 7,36% | 116.775,65 | 13,78% | 137.143,84 | 16,19% | 215.192,53 | 25,40% | 167.505,35 | 19,77% | 60.993,84 | 7,20% | 12.126,55 | 1,43% |
| TOTAL BDI | | R\$ 229.752,22 | 11.164,39 | 4,86% | 9.193,10 | 4,00% | 16.913,86 | 7,36% | 31.669,56 | 13,78% | 37.193,41 | 16,19% | 58.360,21 | 25,40% | 45.427,45 | 19,77% | 16.541,53 | 7,20% | 3.288,72 | 1,43% |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.076.921,18 | 52.331,01 | 4,86% | 43.090,95 | 4,00% | 79.280,59 | 7,36% | 148.445,20 | 13,78% | 174.337,24 | 16,19% | 273.552,74 | 25,40% | 212.932,80 | 19,77% | 77.535,37 | 7,20% | 15.415,27 | 1,43% |