TABELA DE ALIMENTADORES

ALIMENTADOR	DE	PARA	POTÊNCIA (W)	ALIMENTADORES – ISOLAÇÃO EM EPR 90°				DISTÂNCIA (m)
				FASE	NEUTRO	TERRA	ELETRODUTO	
PAVIMENTO TÉRREO								
A	QGBT CPD	PAINEL PARALEL.	200.000	6x#185	2x#185	1x#185	2xø4"	9
B	QGBT CPD	UPS-1	200.000	6x#185	2x#185	1x#185	2xø4"	10
C	QGBT CPD	UPS-2	200.000	6x#185	2x#185	1x#185	2xø4"	12
D	P. PARALEL.	QDNB-A	200.000	6x#185	2x#185	1x#185	2xø4"	8
E	P. PARALEL.	QDNB-B	200.000	6x#185	2x#185	1x#185	2xø4"	8
F	QGBT CPD	QFAC-CPD 1	100.000	6x#95	2x#95	1x#95	2xø4"	12
G	QGBT CPD	QFAC-CPD 2	100.000	6x#95	2x#95	1x#95	2xø4"	38

TABELA DE PENAS P/ PLOTAGEM EM PRETO			
PENA	COR	ESPESS.	
1	7	0.1	
2	7	0.25	
3	7	0.3	
4	7	0.25	
5	7	0.15	
6	7	0.15	
7	7	0.1	
8	7	0.2	
9	7	0.1	
10	7	0.10	
11	7	0.15	
121	7	0.15	
124	7	0.35	
211	7	0.7	
230	7	0.5	
252	252	0.2	

ETIQUETA A SER INSTALADA EM PAINEIS ELÉTRICOS

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, ***NUNCA*** TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, ***NUNCA*** DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (*DISPOSITIVOS* ***DR***). MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGINIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

RAMOSKA & CASTELLANI
CREA 27.0795
Rua Ribeiro Pires,402 - Bairro Prosa
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

BENNO PERELMUTTER ARQUITETURA ANIQUIMETO LTDA
ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCEL PEIRADO

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO:	
01	REVISÃO GERAL QGBT	09/04/2013

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO

FASE: PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA: ELÉTRICA

DISCIPLINA: E

REVISÃO: 01

LOCAL: RUA DO TÚNEL S/Nº

DESCRIÇÃO: BLOCO DELTA - DATA CENTER DIAGRAMA TRIFILAR TABELA DE ALIMENTADORES

FOLHA: 08/08

PROJETO: RAMOSKA &CASTELLANI
DESENHO: Carolina Rodrigues
RESP TEC: ARNALDO RAMOSKA
VERIFICADO:
APROVADO:
CREA: 0601571324
ESCALA: S/ESC.
DATA: 23/11/09

CSBBLPE-E-EF-000H-R01